

2022 年度广州市黄埔区人民政府大沙街道 办事处部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于垃圾分类重要指示精神,牢固树立社会主义生态文明观,推进资源循环利用,推动形成节约资源和保护环境的生活方式,实现生活垃圾源头分类后的减量化、资源化和无害化。

（二）项目立项依据

该项目实施是以《广州市黄埔区、广州开发区生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发黄埔区两网融合网点建设工作的通知》为依据。项目立项有充分依据,项目前期经测算,有经济保障可行的。

（三）项目绩效目标

通过建造 7 个垃圾分类收集点及 1 个工具房等环卫基础设施,大力推进“两网融合”网点建设,达到完善生活垃圾分类收运体系的目标,实现垃圾分类的有效推进。

（四）项目资金来源及使用情况

资金预算数 112.1 万元(包括 2021 年预算数 89.2 万元、2022 年预算数 22.9 万元)，支出数 109.53 万元（包括 2021 年支出数 86.63 万元、2022 年预算数 22.9 万元），预算支出完成率 97.7%，结余额 2.57 万元，主要原因是 2021 年两网融合工程监理费按进度为依据支付，当年年底工程未进行验收故不能支付部份进度款，同时也错过了结转申报期，未能调整预算，造成结余。资金主要用于支付 2021 年两网融合网点建设工程相关费用，符合规定使用。

（五）项目实施情况

根据《广州市黄埔区、广州开发区生活垃圾分类管理联席会议办公室关于印发黄埔区两网融合网点建设工作方案的通知》文件精神，按《区政府办公文办理情况复函》（办文[2021]331 号）文件精神，严格按照政府采购相关规定进行采购。所有资金支出均经过各街道主要领导的审批，按程序办理手续，按资金规定的使用范围和额度使用。资金预算数 112.1 万元（包括 2021 年预算数 89.2 万元、2022 年预算数 22.9 万元），支出数 109.53 万元(包括 2021 年支出数 86.63 万元、2022 年预算数 22.9 万元)、预算支出完成率 97.7%，结余额 2.57 万元。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

(二) 评价设计与实施

(三) 绩效评价指标体系和评分标准方法

产出指标两项：一是建造 7 个垃圾分类收集点,1 个工具房,预期值 100%, 实际完成值 100%; 二是建造的垃圾分类收集点、工具房质量, 预期值为达标, 实际完成值为达标。各项指标权重=40/指标总数; 效益指标: 有效推进资源循环利用, 推动形成节约资源和保护环境的生活方式, 实现生活垃圾资源分类后的减量化、资源化和无害化。各项指标权重=300/指标总数;

评分标准: 1.定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;

2.定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡, 分别按照 80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。

3.满意度大于等于 90%的得 10 分, 满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分, 满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分, 满意度小于 60%得 0 分。

三、评价结论与绩效分析

(一) 总体结论

（二）项目绩效分析

1.由于 2021 年工程监理费按进度支付，当年底工程未进行验收不能支付部份进度款，当时也错过了结转申报期，造成结余。在今后工作中，需吸取教训，不再出现类似情况。

2.项目绩效目标较完整，能清楚说明项目实施的内容和实现的目的，能直接体现与实施内容关联性，以及与政策依据相关联，绩效目标能覆盖本项目资金主要投向；绩效指标设置较全面，有分别设置产出类和效益类指标；有细化任务值和目标值相对应，指标值取值有依据，可衡量。

四、项目主要绩效或成功经验

（一）主要绩效：完成建造 7 个垃圾分类收集点，1 个工具房；建造的垃圾分类收集点、工具房质量达标；在改造过程中，以环保、便民、不扰民为原则，降低“邻避”效应，与周围环境保持协调。基本符合相应的规划功能，实现功能优化、路不见桶目标，提升和美化了网点周边环境。根据居民户数、垃圾量、面积等合理安排环卫驿站、资源回收站两者组合方式，采取采购一体式配置，灵活建设，符合便民利民的特点，有效促进生活垃圾收运网络和再生资源回收网络“两网融合”。

（二）经验及做法：一是在街道党工委和办事处关心和高度重视“两网融合”网点建设工作，将该项工作作为街道 2021

年度重点工作来抓，中心领导结合社区垃圾分类工作特点，亲自严格抓落实，动员居民积极参与再生资源回收利用，引导居民自觉进行再生资源回收分类工作。二是“两网融合”网点建设具体经办人能严把质量关，及时跟进工程进度和质量。三是有步骤地推进“两网融合”网点建设各项工作落实，工程竣工后，按照要求进行验收，验收合格后，支付工程尾款，确保了按时间节点完成“两网融合”网点建设的任务。四是“两网融合”网点建成后，及时组织主管、专职督导员、专管员进行“两网融合”网点设备业务培训和实际操作，让管理人员第一时间熟悉和掌握设备性能，更大限度发挥“两网融合”作用。

五、存在问题或不足

（一）实现生活垃圾资源分类后的减量化、资源化、无害化仍有进一步提升空间。

（二）年底工程未进行验收不能支付部份进度款，当时也错过了结转申报期，造成结余。

六、相关建议

（一）继续加大生活垃圾分类入户宣传、主题宣传活动力度，提高居民参与率及知晓率，实现生活垃圾资源减量化、资源化、无害化。

（二）加强对资金管理，按时支付项目进度款。